



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO E
REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CAMINHO 40 DA URBIS
NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS.

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
SBC - 04/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas

B.D.I.
21,35%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 37.131.12	33,00% 12.253.27	33,00% 12.253.27
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 47.356.44	90,00% 42.620.80	5,00% 2.367.82
3	DEMOLIÇÃO	100,00% 10.371.46	100,00% 10.371.46	
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 14.642.26	100,00% 14.642.26	
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 138.531.97	25,00% 34.632.99	50,00% 69.265.99
6	PAISAGISMO, URBANISMO E ILUMINAÇÃO	100,00% 232.895.20	25,00% 58.223.80	30,00% 69.868.56
7	SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES	100,00% 6.409.47		

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Documento assinado digitalmente
gov.br HIAGO CLERWERTON SOUZA GUIMARAES RAMOS
Data: 26/05/2026 11:35:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

35,45%
172.744,57
35,45%
172.744,57

31,55%
153.755,63
67,0%
326.500,20

HIAGO C S G RAMOS

SUPERINTENDENTE DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

90 DIAS
34,00%
12.624,58
5,00%
2.367,82
25,00%
34.632,99
45,00%
104.802,84
100,00%
6.409,47
33,0%
160.837,70
100,0%
487.337,92