



Obra
AMPLIAÇÃO DE SALAS NA CRECHE MARIA RUTH

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Pará
SBC - 03/2026 - Pará
ORSE - 01/2026 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.590,90	100,00% 3.590,90			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 13.421,40	29,00% 3.892,21	27,00% 3.623,78	25,00% 3.355,35	19,00% 2.550,07
3	FUNDAÇÃO	100,00% 11.432,86	100,00% 11.432,86			
4	ESTRUTURA	100,00% 80.483,58	100,00% 80.483,58			
5	VEDAÇÃO E REVESTIMENTO	100,00% 71.302,54		100,00% 71.302,54		
6	COBERTURA	100,00% 59.639,76		100,00% 59.639,76		
7	PORTAS E ESQUADRIAS	100,00% 18.091,85			100,00% 18.091,85	
8	PISOS	100,00% 79.592,59			100,00% 79.592,59	
9	LOUÇAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 13.606,10			100,00% 13.606,10	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 12.640,93				100,00% 12.640,93
11	PINTURAS	100,00% 29.775,34				100,00% 29.775,34
12	EQUIPAMENTOS	100,00% 33.402,05				100,00% 33.402,05
Porcentagem			23,28%	31,52%	26,85%	18,35%
Custo			99.399,54	134.566,07	114.645,89	78.368,38
Porcentagem Acumulado			23,28%	54,8%	81,65%	100,0%
Custo Acumulado			99.399,54	233.965,61	348.611,50	426.979,90

JOSE UGO SILVA DA
COSTA:03608205225

Assinado de forma digital por
JOSE UGO SILVA DA
COSTA:03608205225
Dados: 2026.04.01 10:11:45 -03'00'

JOSE UGO COSTA
Setor de Engenharia