



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1093504-74	958983/2024	PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	CONSTRUÇÃO CRECHE PROFESSORA MARIA CREUNICE LIMA	Creche Pré-Escola Tipo 1 - Opção 110V - R03

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27
1.	Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção	6.279.856,46	% Período:	6,76%	6,37%	5,71%	4,45%	7,39%	8,63%	11,47%	11,89%	9,38%	11,72%	11,82%	4,41%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	628.446,75	% Período:	21,95%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	286.576,85	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	340.330,12	% Período:		100,00%										
1.4.	SUPERESTRUTURA	819.603,81	% Período:			26,60%	13,86%	20,25%	39,30%						
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	174.192,38	% Período:						85,81%	0,83%		13,37%			
1.6.	ESQUADRIAS	516.475,61	% Período:										33,98%	63,80%	2,22%
1.7.	SISTEMAS DE COBERTURA	428.644,45	% Período:							100,00%					
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	64.939,58	% Período:				71,20%				28,80%				
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	525.316,66	% Período:								52,16%	47,84%			
1.10.	SISTEMAS DE PISOS	639.113,02	% Período:					30,45%					51,39%	18,16%	
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	162.679,94	% Período:										85,00%	13,35%	1,65%
1.12.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	183.699,86	% Período:							38,48%		47,29%			14,23%
1.13.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	70.770,54	% Período:					53,78%		22,48%		23,75%			
1.14.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	124.686,70	% Período:				29,50%			41,59%		28,91%			
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	95.010,82	% Período:												100,00%
1.16.	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA	88.129,67	% Período:							34,12%		57,20%			8,68%
1.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	428.115,33	% Período:							10,74%	70,41%	4,00%	3,72%	2,50%	8,63%
1.18.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURAL	62.206,70	% Período:								31,67%	9,26%	20,57%	38,50%	
1.19.	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO	37.336,16	% Período:								100,00%				
1.20.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	33.821,52	% Período:									100,00%			
1.21.	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	17.024,39	% Período:										100,00%		
1.22.	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.507,27	% Período:									100,00%			
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	192.519,99	% Período:											100,00%	
1.24.	FECHAMENTO - MURO	305.621,73	% Período:		5,60%	31,99%	13,11%	7,41%	9,13%	10,76%	17,24%	4,76%			
1.25.	SERVIÇOS FINAIS	49.086,61	% Período:												100,00%
Total: R\$ 6.279.856,46			%:	6,76%	6,37%	5,71%	4,45%	7,39%	8,63%	11,47%	11,89%	9,38%	11,72%	11,82%	4,41%
Período:	Repassar:	360.984,92		340.311,76	304.845,53	237.630,96	394.581,17	461.075,74	612.437,93	634.862,67	501.044,18	625.606,13	631.086,79	235.294,17	
	Contrapartida:	63.553,39		59.913,75	53.669,74	41.836,24	69.468,19	81.174,92	107.823,07	111.771,08	88.211,58	110.141,41	111.106,31	41.424,83	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	424.538,31		400.225,51	358.515,27	279.467,20	464.049,36	542.250,66	720.261,00	746.633,75	589.255,76	735.747,54	742.193,10	276.719,00	
Acumulado:	%:	6,76%		13,13%	18,84%	23,29%	30,68%	39,32%	50,79%	62,68%	72,06%	83,77%	95,59%	100,00%	
	Repassar:	360.984,92		701.296,68	1.006.142,21	1.243.773,17	1.638.354,34	2.099.430,08	2.711.868,01	3.346.730,68	3.847.774,86	4.473.380,99	5.104.467,78	5.339.761,95	
	Contrapartida:	63.553,39		123.467,14	177.136,88	218.973,12	288.441,31	369.616,23	477.439,30	589.210,38	677.421,96	787.563,37	898.669,68	940.094,51	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	424.538,31		824.763,82	1.183.279,09	1.462.746,29	1.926.795,65	2.469.046,31	3.189.307,31	3.935.941,06	4.525.196,82	5.260.944,36	6.003.137,46	6.279.856,46	
Administração Local:															

NOSSA SENHORA APARECIDA/SE
Local
quarta-feira, 30 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: VINÍCIUS MOURA DA COSTA
CREA/CAU: 271907438-1
ART/RRT: SE20260519472



Documento assinado digitalmente
VINICIUS MOURA DA COSTA
Data: 06/10/2026 15:43:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>