INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NA RODOVIA ESTADUAL MG-230, EM PATROCÍNIO / MG, SOBRE A AVENIDA FARIA PEREIRA
ENDEREÇO: PATROCÍNIO/MG
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE
CAU: A60111-0

CRONOGRAMA

TIPO TÍTULO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PORCENTAGEM	MÊS 01 %	MÊS 01 VALOR	MÊS 02 %	MÊS 02 VALOR	MÊS 03 %	MÊS 03 VALOR
00.01.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PRÉVIOS À OBRA	R$ 309.571,01	1,7%	25,00%	R$ 77.392,75	25,00%	R$ 77.392,75	25,00%	R$ 77.392,75
00.02.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 1.437.638,16	7,8%	8,40%	R$ 120.761,60	8,40%	R$ 120.761,60	8,40%	R$ 120.761,60
00.03.00.00	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R$ 303.692,89	1,7%					100,00%	R$ 303.692,89
00.04.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 629.100,95	3,4%					50,00%	R$ 314.550,47
00.05.00.00	INFRAESTRUTURA DO VIADUTO	R$ 3.364.963,29	18,3%						
00.06.00.00	ESTRUTURA DO VIADUTO	R$ 9.876.700,00	53,8%						
00.07.00.00	CONTENÇÃO - MURO DE ESCAMAS DE CONCRETO	R$ 777.487,68	4,2%						
00.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 745.254,02	4,1%						
00.09.00.00	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 197.755,62	1,1%						
00.10.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R$ 348.517,20	1,9%						
00.11.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 195.314,06	1,1%						
00.12.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 169.856,18	0,9%	**1,08%**	**R$ 198.154,35**	**1,08%**	**R$ 198.154,35**	**4,45%**	**R$ 816.397,71**
TOTAL		**R$ 18.355.851,06**	**100,0%**	1,08%	R$ 198.154,35	2,16%	R$ 396.308,70	6,61%	R$ 1.212.706,41

THIAGO [illegible] MALACHIAS
Secretário Municipal de Obras Públicas

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PORCENTAGEM	MÊS 04 %	MÊS 04 VALOR	MÊS 05 %	MÊS 05 VALOR	MÊS 06 %	MÊS 06 VALOR
00.01.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PRÉVIOS À OBRA	R$ 309.571,01	1,7%	25,00%	R$ 77.392,75				
00.02.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 1.437.638,16	7,8%	8,40%	R$ 120.761,60	8,40%	R$ 120.761,60	8,40%	R$ 120.761,60
00.03.00.00	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R$ 303.692,89	1,7%						
00.04.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 629.100,95	3,4%	50,00%	R$ 314.550,47				
00.05.00.00	INFRAESTRUTURA DO VIADUTO	R$ 3.364.963,29	18,3%	12,50%	R$ 420.620,41	12,50%	R$ 420.620,41	30,00%	R$ 1.009.488,98
00.06.00.00	ESTRUTURA DO VIADUTO	R$ 9.876.700,00	53,8%						
00.07.00.00	CONTENÇÃO - MURO DE ESCAMAS DE CONCRETO	R$ 777.487,68	4,2%	20,00%	R$ 155.497,53	80,00%	R$ 621.990,14		
00.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 745.254,02	4,1%						
00.09.00.00	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 197.755,62	1,1%						
00.10.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R$ 348.517,20	1,9%						
00.11.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 195.314,06	1,1%						
00.12.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 169.856,18	0,9%	**5,93%**	**R$ 1.088.822,76**	**6,34%**	**R$ 1.163.372,15**	**6,16%**	**R$ 1.130.250,58**
TOTAL		**R$ 18.355.851,06**	**100,0%**	12,54%	R$ 2.301.529,17	18,88%	R$ 3.464.901,32	25,03%	R$ 4.595.151,90

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PORCENTAGEM	MÊS 07 %	MÊS 07 VALOR	MÊS 08 %	MÊS 08 VALOR	MÊS 09 %	MÊS 09 VALOR
00.01.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PRÉVIOS À OBRA	R$ 309.571,01	1,7%						
00.02.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 1.437.638,16	7,8%	8,40%	R$ 120.761,60	8,40%	R$ 120.761,60	8,40%	R$ 120.761,60
00.03.00.00	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R$ 303.692,89	1,7%						
00.04.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 629.100,95	3,4%						
00.05.00.00	INFRAESTRUTURA DO VIADUTO	R$ 3.364.963,29	18,3%	30,00%	R$ 1.009.488,98	15,00%	R$ 504.744,49		
00.06.00.00	ESTRUTURA DO VIADUTO	R$ 9.876.700,00	53,8%	20,00%	R$ 1.975.340,00	20,00%	R$ 1.975.340,00	20,00%	R$ 1.975.340,00
00.07.00.00	CONTENÇÃO - MURO DE ESCAMAS DE CONCRETO	R$ 777.487,68	4,2%						
00.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 745.254,02	4,1%						
00.09.00.00	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 197.755,62	1,1%						
00.10.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R$ 348.517,20	1,9%						
00.11.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 195.314,06	1,1%						
00.12.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 169.856,18	0,9%	**16,92%**	**R$ 3.105.590,58**	**14,17%**	**R$ 2.600.846,09**	**11,42%**	**R$ 2.096.101,60**
TOTAL		**R$ 18.355.851,06**	**100,0%**	41,95%	R$ 7.700.742,48	56,12%	R$ 10.301.588,57	67,54%	R$ 12.397.690,17

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PORCENTAGEM	MÊS 10 %	MÊS 10 VALOR	MÊS 11 %	MÊS 11 VALOR	MÊS 12 %	MÊS 12 VALOR
00.01.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PRÉVIOS À OBRA	R$ 309.571,01	1,7%						
00.02.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 1.437.638,16	7,8%	8,40%	R$ 120.761,60	8,00%	R$ 115.011,05	8,00%	R$ 115.011,05
00.03.00.00	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R$ 303.692,89	1,7%						
00.04.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 629.100,95	3,4%						
00.05.00.00	INFRAESTRUTURA DO VIADUTO	R$ 3.364.963,29	18,3%						
00.06.00.00	ESTRUTURA DO VIADUTO	R$ 9.876.700,00	53,8%	20,00%	R$ 1.975.340,00	20,00%	R$ 1.975.340,00		
00.07.00.00	CONTENÇÃO - MURO DE ESCAMAS DE CONCRETO	R$ 777.487,68	4,2%						
00.08.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 745.254,02	4,1%			100,00%	R$ 745.254,02		
00.09.00.00	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 197.755,62	1,1%			100,00%	R$ 197.755,62		
00.10.00.00	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R$ 348.517,20	1,9%					100,00%	R$ 348.517,20
00.11.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 195.314,06	1,1%					100,00%	R$ 195.314,06
00.12.00.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 169.856,18	0,9%	**11,42%**	**R$ 2.096.101,60**	**16,53%**	**R$ 3.033.360,69**	**3,59%**	**R$ 658.842,31**
TOTAL		**R$ 18.355.851,06**	**100,0%**	78,96%	R$ 14.493.791,77	95,49%	R$ 17.527.152,46	99,07%	R$ 18.185.994,77

LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE:06852245624 Assinado de forma digital por LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE:06852245624

LEANDRO JOAQUIM SILVA ANDRADE
Arquiteto e Urbanista - CAU: A60111-0
Secretário Municipal de Planejamento Urbano

THIAGO OLIVEIRA MALAGOLI:01474216676 Assinado de forma digital por THIAGO OLIVEIRA MALAGOLI:01474216676 Dados: 2026.09.04 10:29:26 -03'00'

THIAGO OLIVEIRA MALAGOLI
Secretário Municipal de Obras Públicas