CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL	1115598-99/2025	985389/2025	MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
1115598-99/2025	985389/2025	MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	PROJETO BÁSICO	PROJETO EXECUTIVO	CANTEIRO	BACIA DO SÃO CAETANO	BACIA DO GOGÓ DO	BACIA DA CALIFÓRNIA	BACIA DO JAÇANÃ	ADM 01	ADM 02	ADM 03	ADM 04	ADM 05	ADM 06	ADM 07	ADM 08	ADM 09	ADM 10	ADM 11	ADM 12	ADM 13	ADM 14	ADM 15	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	ESTUDOS E PROJETOS	1	2																																																	
2	INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS			3																																														
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	3	3	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	13	10	18	19	21	21	24	24	24																												
4	SERVIÇOS PRELIMINARES SC				3																																												
5	MACRODRENAGEM CANAL 2,50 X 1,50 X 0,20 SC				4																																												
6	MACRODRENAGEM CANAL 5,00 X 2,50 X 0,20 SC				5																																												
7	MACRODRENAGEM CANAL 4,00 X 2,50 X 0,20 SC				6																																												
8	MICRODRENAGEM SC				3																																												
9	INTERCEPTOR SC				7																																												
10	URBANIZAÇÃO SC				7																																												
11	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SC				3																																												
12	SERVIÇOS PRELIMINARES GE					8																																												
13	MACRODRENAGEM GE					10																																												
14	MICRODRENAGEM GE					9																																												
15	INTERCEPTOR GE					11																																												
16	URBANIZAÇÃO GE					12																																												
17	PARQUE ISOLADO PARA INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS GE					13																																											
18	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS GE					14																																											
19	SERVIÇOS PRELIMINARES JAÇ							14																																									
20	MACRODRENAGEM JAÇ							16																																									
21	APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA JAÇ							17																																									
22	MICRODRENAGEM JAÇ							15																																									
23	INTERCEPTOR JAÇ							15																																									
24	URBANIZAÇÃO JAÇ							19																																									
25	PARQUE ISOLADO PARA INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS JAÇ							18																																									
26	SERVIÇOS PRELIMINARES CALI						20																																										
27	MACRODRENAGEM CALI						21																																										
28	FECHAMENTO DE CANAL CALI						22																																										
29	MICRODRENAGEM CALI						20																																										
30	INTERCEPTOR CALI						24																																										
31	URBANIZAÇÃO CALI						23																																										

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	0,76%	1,31%	2,85%	9,60%	17,75%	15,49%	12,12%	0,09%	0,15%	0,50%	0,75%	0,33%	%	0,76%	1,31%	2,85%	9,60%	17,75%	15,49%	12,12%	0,09%	0,15%	0,50%	0,75%	0,33%
	R$	191.070,16	329.194,56	717.421,06	2.413.608,62	4.463.718,95	3.896.779,03	3.049.256,46	21.483,91	36.861,27	126.624,05	188.809,64	82.844,98	R$	191.070,16	329.194,56	717.421,06	2.413.608,62	4.463.718,95	3.896.779,03	3.049.256,46	21.483,91	36.861,27	126.624,05	188.809,64	82.844,98
Acumulado	%	0,76%	2,07%	4,92%	14,52%	32,27%	47,76%	59,89%	59,97%	60,12%	60,62%	61,37%	61,70%	%	0,76%	2,07%	4,92%	14,52%	32,27%	47,76%	59,89%	59,97%	60,12%	60,62%	61,37%	61,70%
	R$	191.070,16	520.264,72	1.237.685,78	3.651.294,40	8.115.013,35	12.011.792,38	15.061.048,84	15.082.532,75	15.119.394,02	15.246.018,07	15.434.827,71	15.517.672,69	R$	191.070,16	520.264,72	1.237.685,78	3.651.294,40	8.115.013,35	12.011.792,38	15.061.048,84	15.082.532,75	15.119.394,02	15.246.018,07	15.434.827,71	15.517.672,69
Administração Local	%	0,00%	0,00%	4,00%	12,00%	30,00%	45,00%	55,00%	55,00%	55,00%	58,00%	58,00%	58,00%	%	0,00%	0,00%	4,00%	12,00%	30,00%	45,00%	55,00%	55,00%	55,00%	58,00%	58,00%	58,00%

Cronograma		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24		Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
Parcela	%	1,52%	0,29%	0,68%	9,61%	1,33%	3,64%	1,64%	0,33%	14,43%	2,75%	0,41%	1,67%	%	1,52%	0,29%	0,68%	9,61%	1,33%	3,64%	1,64%	0,33%	14,43%	2,75%	0,41%	1,67%
	R$	382.342,86	72.524,74	171.026,42	2.417.337,41	333.946,80	915.488,76	412.580,43	82.589,56	3.629.613,88	691.036,41	104.030,37	419.430,66	R$	382.342,86	72.524,74	171.026,42	2.417.337,41	333.946,80	915.488,76	412.580,43	82.589,56	3.629.613,88	691.036,41	104.030,37	419.430,66
Acumulado	%	63,22%	63,51%	64,19%	73,80%	75,13%	78,77%	80,41%	80,74%	95,17%	97,92%	98,33%	100,00%	%	63,22%	63,51%	64,19%	73,80%	75,13%	78,77%	80,41%	80,74%	95,17%	97,92%	98,33%	100,00%
	R$	15.900.015,55	15.972.540,29	16.143.566,71	18.560.904,12	18.894.850,92	19.810.339,68	20.222.920,11	20.305.509,67	23.935.123,55	24.626.159,96	24.730.190,33	25.149.620,99	R$	15.900.015,55	15.972.540,29	16.143.566,71	18.560.904,12	18.894.850,92	19.810.339,68	20.222.920,11	20.305.509,67	23.935.123,55	24.626.159,96	24.730.190,33	25.149.620,99
Administração Local	%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	68,00%	75,00%	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	68,00%	75,00%	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%

ITABUNA
Local

sexta-feira, 28 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: WILLIAM NOGUEIRA DE JESUS
CREA/CAU: 0518688208
ART/RRT: BA20261480078

gov.br
Documento assinado digitalmente
WILLIAM NOGUEIRA DE JESUS
Data: 02/09/2026 09:40:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: WILLIAM NOGUEIRA DE JESUS
CREA/CAU: 0518688208
ART/RRT: BA20261480078