PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG	**VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO: R$ 2.074.322,69**	**10/09/2026**
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I - UBS Maria Candida Rodrigues		**PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		PROJETOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,13%	100,00%					
			Financeiro	23.954,14	23.954,14					
2		MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	1,89%	100,00%					
			Financeiro	39.965,29	39.965,29					
3.1		MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	1,15%	100,00%					
			Financeiro	24.304,55	24.304,55					
3.2		FUNDAÇÃO	Físico %	4,71%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	99.711,79	49.855,90	49.855,90				
3.3		ESTRUTURA	Físico %	10,01%		20,00%	40,00%	40,00%		
			Financeiro	212.004,58		42.400,92	84.801,83	84.801,83		
4		ALVENARIA - VEDAÇÃO	Físico %	8,91%		30,00%	50,00%	20,00%		
			Financeiro	188.845,98		56.653,79	94.422,99	37.769,20		
5		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	1,06%		100,00%				
			Financeiro	22.488,74		22.488,74				
6		COBERTURA	Físico %	13,52%					40,00%	40,00%
			Financeiro	286.468,71					114.587,48	114.587,48
7.1		PISOS	Físico %	7,66%				20,00%		
			Financeiro	162.286,06				32.457,21		
7.2		PAREDE	Físico %	13,17%					30,00%	30,00%
			Financeiro	279.038,43					83.711,53	83.711,53
7.3		TETO	Físico %	2,28%						
			Financeiro	48.286,60						
8.1		MADEIRA	Físico %	2,32%						
			Financeiro	49.128,78						
8.2		ALUMÍNIO	Físico %	2,61%						
			Financeiro	55.349,30						
8.3		VIDRO	Físico %	1,86%						
			Financeiro	39.478,98						
9.1		PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO	Físico %	0,45%	100,00%					
			Financeiro	9.541,92	9.541,92					
9.2		PONTOS ELÉTRICOS	Físico %	5,27%				20,00%	30,00%	
			Financeiro	111.600,83				22.320,17	33.480,25	
9.3		QPGD	Físico %	0,20%						
			Financeiro	4.168,97						
9.4		QUADROS	Físico %	0,29%						
			Financeiro	6.241,20						
9.5		EQUIPAMENTO DE LÓGICA E DADOS	Físico %	1,74%						
			Financeiro	36.938,39						
10		SPDA	Físico %	2,36%						
			Financeiro	49.941,73						
11.1		PONTOS DE HIDRÁULICA	Físico %	2,88%				30,00%		30,00%
			Financeiro	61.053,27				18.315,98		18.315,98
11.2		CAIXAS DE INSPEÇÃO/SIFONADA/GORDURA/AREIA	Físico %	0,94%						
			Financeiro	19.990,74						
11.3		LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	Físico %	1,67%						
			Financeiro	35.348,13						
11.4		METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	Físico %	3,29%						
			Financeiro	69.685,49						
11.5		REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	Físico %	0,79%						
			Financeiro	16.702,19						
12		PCIP	Físico %	0,21%						
			Financeiro	4.396,72						
13		REDE DE AR COMPRIMIDO	Físico %	0,54%						
			Financeiro	11.380,72						
14		CLIMATIZAÇÃO	Físico %	0,14%						
			Financeiro	2.926,31						
15		COMUNICAÇÃO VISUAL	Físico %	0,00%						
			Financeiro	33,58						
16		CFTV	Físico %	0,05%						
			Financeiro	1.148,37						
17.1		BALCÃO DA RECEPÇÃO - CONFORME PROJETO	Físico %	0,16%						
			Financeiro	3.455,59						
18		DIVERSOS	Físico %	1,23%						
			Financeiro	25.998,48						
19		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	5,52%	7,28%	8,38%	8,72%	9,61%	11,02%	10,26%
			Financeiro	117.028,82	8.519,70	9.807,02	10.204,91	11.246,47	12.896,58	12.007,16
		TOTAL	**Físico %**	**100,00%**	**7,37%**	**8,55%**	**8,94%**	**9,77%**	**11,55%**	**10,79%**
			Financeiro	**R$ 2.118.893,38**	**R$ 156.141,49**	**R$ 181.206,36**	**R$ 189.429,74**	**R$ 206.910,86**	**R$ 244.675,84**	**R$ 228.622,15**

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR:81170327168

Assinado de forma digital por ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR:81170327168
Dados: 2026.09.10 13:08:18 -03'00'

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR

CREA 5.061.062.206/D SP

FABIANO MAGELLA LUCAS DE CARVALHO

Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE S

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG	**VALOR DO CONTRATO DE FINANCI**
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I - UBS Maria Candida Rodrigues	

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1		PROJETOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,13%						
			Financeiro	23.954,14						
2		MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	1,89%						
			Financeiro	39.965,29						
3.1		MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	1,15%						
			Financeiro	24.304,55						
3.2		FUNDAÇÃO	Físico %	4,71%						
			Financeiro	99.711,79						
3.3		ESTRUTURA	Físico %	10,01%						
			Financeiro	212.004,58						
4		ALVENARIA - VEDAÇÃO	Físico %	8,91%						
			Financeiro	188.845,98						
5		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	1,06%						
			Financeiro	22.488,74						
6		COBERTURA	Físico %	13,52%	20,00%					
			Financeiro	286.468,71	57.293,74					
7.1		PISOS	Físico %	7,66%		40,00%	40,00%			
			Financeiro	162.286,06		64.914,42	64.914,42			
7.2		PAREDE	Físico %	13,17%		20,00%	20,00%			
			Financeiro	279.038,43		55.807,69	55.807,69			
7.3		TETO	Físico %	2,28%	100,00%					
			Financeiro	48.286,60	48.286,60					
8.1		MADEIRA	Físico %	2,32%		50,00%		40,00%	10,00%	
			Financeiro	49.128,78		24.564,39		19.651,51	4.912,88	
8.2		ALUMÍNIO	Físico %	2,61%		50,00%		40,00%	10,00%	
			Financeiro	55.349,30		27.674,65		22.139,72	5.534,93	
8.3		VIDRO	Físico %	1,86%					100,00%	
			Financeiro	39.478,98					39.478,98	
9.1		PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO	Físico %	0,45%						
			Financeiro	9.541,92						
9.2		PONTOS ELÉTRICOS	Físico %	5,27%					30,00%	20,00%
			Financeiro	111.600,83					33.480,25	22.320,17
9.3		QPGD	Físico %	0,20%		100,00%				
			Financeiro	4.168,97		4.168,97				
9.4		QUADROS	Físico %	0,29%	100,00%					
			Financeiro	6.241,20	6.241,20					
9.5		EQUIPAMENTO DE LÓGICA E DADOS	Físico %	1,74%			50,00%			50,00%
			Financeiro	36.938,39			18.469,20			18.469,20
10		SPDA	Físico %	2,36%			50,00%		50,00%	
			Financeiro	49.941,73			24.970,87		24.970,87	
11.1		PONTOS DE HIDRÁULICA	Físico %	2,88%			40,00%			
			Financeiro	61.053,27			24.421,31			
11.2		CAIXAS DE INSPEÇÃO/SIFONADA/GORDURA/AREIA	Físico %	0,94%	100,00%					
			Financeiro	19.990,74	19.990,74					
11.3		LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	Físico %	1,67%				30,00%	40,00%	30,00%
			Financeiro	35.348,13				10.604,44	14.139,25	10.604,44
11.4		METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	Físico %	3,29%				30,00%	40,00%	30,00%
			Financeiro	69.685,49				20.905,65	27.874,20	20.905,65
11.5		REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	Físico %	0,79%	100,00%					
			Financeiro	16.702,19	16.702,19					
12		PCIP	Físico %	0,21%						100,00%
			Financeiro	4.396,72						4.396,72
13		REDE DE AR COMPRIMIDO	Físico %	0,54%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	11.380,72			5.690,36	5.690,36		
14		CLIMATIZAÇÃO	Físico %	0,14%			100,00%			
			Financeiro	2.926,31			2.926,31			
15		COMUNICAÇÃO VISUAL	Físico %	0,00%						100,00%
			Financeiro	33,58						33,58
16		CFTV	Físico %	0,05%					50,00%	50,00%
			Financeiro	1.148,37					574,19	574,19
17.1		BALCÃO DA RECEPÇÃO - CONFORME PROJETO	Físico %	0,16%					50,00%	50,00%
			Financeiro	3.455,59					1.727,80	1.727,80
18		DIVERSOS	Físico %	1,23%						100,00%
			Financeiro	25.998,48						25.998,48
19		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	5,52%	7,22%	9,14%	9,61%	4,49%	8,04%	6,23%
			Financeiro	117.028,82	8.449,48	10.696,43	11.246,47	5.254,59	9.409,12	7.290,90
		TOTAL	**Físico %**	**100,00%**	**7,41%**	**8,86%**	**9,84%**	**3,98%**	**7,65%**	**5,30%**
			Financeiro	**R$ 2.118.893,38**	**R$ 156.963,95**	**R$ 187.826,55**	**R$ 208.446,62**	**R$ 84.246,27**	**R$ 162.102,45**	**R$ 112.321,10**

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR:81170327168 Assinado de forma digital por ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR:81170327168 2026.09.10 13:08:26 -03'00'

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR

CREA 5.061.0

FABIANO MAGELLA LUCAS DE CARVALHO

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIANO MAGELLA LUCAS DE CARVALHO
Data: 10/09/2026 14:17:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br