CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MANOEL DE LARA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MANOEL DE LARA - 1a ETAPA
LOCAL:	AV JORGE TEIXEIRA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL DE LARA - PRIMAVERA DE RONDÔNIA - RO
CLIENTE:	PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA/RO
REVISÃO Nº.:	0004
RT ORÇAMENTO:	ALEXANDRE PAULINO SEABRA - ENGº. CIVIL - CREA 15061 D/RO
ART Nº.:	2320258500422027 | 2320268500454833
UNIDADES:	376.67m2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 2.918,34

DATA : 16/02/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
SICRO NOVO	2025/10	-	-
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 27.002,39	70,00 %	30,00 %					**100,00 %**
			R$ 18.901,67	R$ 8.100,72					**R$ 27.002,39**
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 61.955,04	4,00 %	9,00 %	18,00 %	27,00 %	32,00 %	10,00 %	**100,00 %**
			R$ 2.478,20	R$ 5.575,95	R$ 11.151,91	R$ 16.727,86	R$ 19.825,61	R$ 6.195,51	**R$ 61.955,04**
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 43.219,02	30,00 %	70,00 %					**100,00 %**
			R$ 12.965,71	R$ 30.253,31					**R$ 43.219,02**
4	INFRAESTRUTURA (CONSTRUÇÃO/REFORMA)	R$ 32.663,74	20,00 %	60,00 %	20,00 %				**100,00 %**
			R$ 6.532,75	R$ 19.598,24	R$ 6.532,75				**R$ 32.663,74**
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R$ 50.503,05		25,00 %	50,00 %	25,00 %			**100,00 %**
				R$ 12.625,76	R$ 25.251,53	R$ 12.625,76			**R$ 50.503,05**
6	REFORMA E CONSTRUÇÃO ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA	R$ 335.420,83			30,00 %	40,00 %	30,00 %		**100,00 %**
					R$ 100.626,25	R$ 134.168,33	R$ 100.626,25		**R$ 335.420,83**
7	PAREDES E PAINEIS	R$ 75.318,77		20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %		**100,00 %**
				R$ 15.063,75	R$ 22.595,63	R$ 22.595,63	R$ 15.063,76		**R$ 75.318,77**
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISO	R$ 131.955,13			20,00 %	50,00 %	20,00 %	10,00 %	**100,00 %**
					R$ 26.391,03	R$ 65.977,57	R$ 26.391,03	R$ 13.195,50	**R$ 131.955,13**
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 57.788,42			20,00 %	20,00 %	50,00 %	10,00 %	**100,00 %**
					R$ 11.557,68	R$ 11.557,68	R$ 28.894,21	R$ 5.778,85	**R$ 57.788,42**
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 49.827,43					60,00 %	40,00 %	**100,00 %**
							R$ 29.896,46	R$ 19.930,97	**R$ 49.827,43**
11	ESQUADRIAS	R$ 145.294,88				20,00 %	70,00 %	10,00 %	**100,00 %**
						R$ 29.058,98	R$ 101.706,42	R$ 14.529,48	**R$ 145.294,88**
12	PINTURAS	R$ 87.457,19					50,00 %	50,00 %	**100,00 %**
							R$ 43.728,60	R$ 43.728,59	**R$ 87.457,19**

ID: 56981 e CRC: 18DBD51F

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MANOEL DE LARA
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MANOEL DE LARA - 1a ETAPA
LOCAL:	AV JORGE TEIXEIRA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MANOEL DE LARA - PRIMAVERA DE RONDÔNIA - RO
CLIENTE:	PREFEITURA DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA/RO
REVISÃO Nº.:	0004
RT ORÇAMENTO:	ALEXANDRE PAULINO SEABRA - ENGº. CIVIL - CREA 15061 D/RO
ART Nº.:	2320258500422027 | 2320268500454833
UNIDADES:	376.67m2
VALOR POR UNIDADE:	R$ 2.918,34

DATA : 16/02/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
SICRO NOVO	2025/10	-	-
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	115,71%	70,65%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA FINAL	R$ 846,64					10,00 %	90,00 %	**100,00 %**
							R$ 84,66	R$ 761,98	**R$ 846,64**
		R$ 1.099.252,53	**R$ 40.878,33**	**R$ 91.217,73**	**R$ 204.106,78**	**R$ 292.711,81**	**R$ 366.217,00**	**R$ 104.120,88**	**R$ 1.099.252,53**
			R$ 40.878,33	**R$ 132.096,06**	**R$ 336.202,84**	**R$ 628.914,65**	**R$ 995.131,65**	**R$ 1.099.252,53**	

ALEXANDRE PAULINO SEABRA:03163998259

Assinado de forma digital por ALEXANDRE PAULINO SEABRA:03163998259
Dados: 2026.02.15 10:50:37 -03'00'

ID: 56981 e CRC: 18DBD51F

Município de Primavera de Rondônia

84.723.030/0001-16
Rua Jonas Antonio de Souza
www.primavera.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**5**	**16/07/2026**

ID: **56981**
CRC: **18DBD51F**
Processo: **1-1017/2026**
Usuário: **LODOVICO BENLOLO MOREIRA**
Criação: **16/07/2026 09:35:31** Finalização: **16/07/2026 09:37:16**

Processo

Documento

MD5: **B118842F0FF16FB6F5007EB13B7BF67F**

SHA256: **BCC8F3DFC71C25A4B6214243273ABDF47524EC0CEF1868D064F3C6E34B5BB5D6**

Súmula/Objeto:

Cronograma Físico-Financeiro

INTERESSADOS

LODOVICO BENLOLO MOREIRA	Primavera de Rondônia	RO	16/07/2026 09:35:31

ASSUNTOS

ANALISE DE PROCESSO	16/07/2026 09:35:31

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site primaveraderondonia.digproc.com.br/servicos informando o ID 56981 e o CRC 18DBD51F.