CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SEN	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SC

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO**	**625.288,36**	% Período:	19,85%	9,40%	13,01%	7,98%	4,93%	5,42%	5,65%	4,92%	2,62%	2,90%	2,90%	3,64%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	525.684,91	% Período:	9,96%	10,90%	15,20%	9,21%	5,58%	6,17%	6,44%	5,57%	2,84%	3,17%	3,17%	4,05%
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	88.003,45	% Período:	74,93%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1.3.	MOBILIZAÇÃO	5.800,00	% Período:	100,00%											
1.4.	DESMOBILIZAÇÃO	5.800,00	% Período:												
2.	**Execução de obras e serviços de engen**	**5.127.313,69**	% Período:	30,00%	34,33%	35,67%									
2.1.	INFRAESTRUTURA- CANAL AV A30 E A	2.909.643,14	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
2.2.	INFRAESTRUTURA-CANAL AV A2 E AV	2.217.670,55	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
3.	**Urbanização Integrada Sobre a Área Co**	**8.250.842,40**	% Período:			7,59%	12,02%	8,43%	9,34%	9,34%	8,43%	3,24%	3,14%	4,22%	5,70%
3.1.	URBANIZAÇÃO CANAL AV A30 E A31	3.749.385,71	% Período:			9,30%	13,24%	9,60%	10,68%	10,68%	9,60%	4,42%	5,13%	6,24%	5,49%
3.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	348.533,81	% Período:			100,00%									
3.1.2.	PAVIMENTAÇÃO	1.595.487,20	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
3.1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	136.595,32	% Período:				100,00%								
3.1.4.	INSTALAÇÃO ELETRICA	406.691,33	% Período:				10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
3.1.5.	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	258.284,32	% Período:									30,00%	30,00%	40,00%	
3.1.6.	PARQUE INFANTIL	223.730,46	% Período:										30,00%	30,00%	40,00%
3.1.7.	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	158.537,67	% Período:									30,00%	30,00%	40,00%	
3.1.8.	PERGOLADO DE APOIO A ALAMEDA	39.813,41	% Período:												100,00%
3.1.9.	ESPAÇO MULTIUSO	26.582,55	% Período:												100,00%
3.1.10.	ACADEMIA	99.643,15	% Período:												50,00%
3.1.11.	TOTEN	15.476,38	% Período:												
3.1.12.	PÓRTICO	87.939,36	% Período:												
3.1.13.	PAISAGISMO	251.485,60	% Período:												
3.1.14.	SERVIÇOS DIVERSOS	86.047,74	% Período:												

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SEN	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SC

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
3.1.15.	SERVIÇOS FINAIS	14.537,41	% Período:												
3.2.	URBANIZAÇÃO CANAL AV. A2 E AV. GIL	4.501.456,69	% Período:			6,17%	11,01%	7,46%	8,23%	8,23%	7,46%	2,26%	1,49%	2,54%	5,87%
3.2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	277.938,21	% Período:			100,00%									
3.2.2.	PAVIMENTAÇÃO	1.504.728,05	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
3.2.3.	DRENAGEM PLUVIAL	160.159,18	% Período:				100,00%								
3.2.4.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	346.518,82	% Período:				10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
3.2.5.	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	223.411,70	% Período:									30,00%	30,00%	40,00%	
3.2.6.	PARQUE INFANTIL	185.250,75	% Período:												50,00%
3.2.7.	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	162.488,67	% Período:												50,00%
3.2.8.	PERGOLADO DE APOIO A ALAMEDA	39.813,41	% Período:												
3.2.9.	ACADEMIA	106.453,22	% Período:												
3.2.10.	TOTEN	14.671,45	% Período:												
3.2.11.	PÓRTICO	87.939,36	% Período:												
3.2.12.	PAISAGISMO	200.592,20	% Período:												
3.2.13.	SERVIÇOS DIVERSOS	82.546,70	% Período:												
3.2.14.	QUADRA SOCIETY	831.045,63	% Período:												
3.2.15.	QUADRA 3X3	100.709,28	% Período:											25,00%	25,00%
3.2.16.	PLAYGROUND PAC	130.381,57	% Período:												50,00%
3.2.17.	AREA DE CONVIVENCIA PAC	33.676,54	% Período:												
3.2.18.	SERVIÇOS FINAIS	13.131,95	% Período:												
4.	**Urbanização Integrada na Rotula do Ma**	**2.647.909,76**	% Período:				18,37%	7,46%	8,17%	9,82%	7,39%	7,20%	9,51%	6,13%	6,91%
4.1.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	74.703,83	% Período:											100,00%	
4.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	211.347,67	% Período:				100,00%								
4.3.	MOVIMENTO DE TERRA	151.828,42	% Período:				100,00%								

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SEN	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SC

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
4.4.	PAVIMENTAÇÃO	782.311,14	% Período:					8,08%	24,39%	31,38%	20,62%	15,53%			
4.4.1.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	319.090,14	% Período:						40,00%	30,00%	30,00%				
4.4.2.	INTERTRAVADO	210.588,46	% Período:					30,00%	30,00%	40,00%					
4.4.3.	PISO EMBORRACHADO	131.125,44	% Período:							50,00%	50,00%				
4.4.4.	MEIO FIO	121.507,10	% Período:									100,00%			
4.5.	ACESSIBILIDADE	45.821,76	% Período:									100,00%			
4.6.	ESTACIONAMENTO	251.871,21	% Período:										100,00%		
4.7.	DRENAGEM	175.269,67	% Período:											50,00%	50,00%
4.8.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	246.607,50	% Período:				50,00%	50,00%							
4.9.	PAISAGISMO	73.148,30	% Período:					15,00%	35,00%	20,00%	15,00%				
4.10.	AREA DE CONVIVENCIA	611.310,30	% Período:								3,81%	3,81%			15,59%
4.10.1.	BANCO OSTRA	46.591,41	% Período:								50,00%	50,00%			
4.10.2.	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	95.329,40	% Período:												100,00%
4.10.3.	PERGOLADO TIPO 1	161.173,08	% Período:												
4.10.4.	PERGOLADO TIPO 2	40.364,37	% Período:												
4.10.5.	PARQUE INFANTIL	38.247,71	% Período:												
4.10.5.1	MURETA	8.350,38	% Período:												
4.10.5.2	BRINQUEDOS	29.897,33	% Período:												
4.10.6.	DIVERSOS	229.604,33	% Período:												
4.11.	SERVIÇOS FINAIS	23.689,96	% Período:												

Total: R$ 16.651.354,21

		1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
Período:	%:	9,98%	10,92%	15,24%	9,18%	5,55%	6,13%	6,40%	5,54%	2,85%	3,18%	3,18%	4,06%
	Repasse:	1.661.960,85	1.818.366,73	2.536.496,80	1.528.177,95	923.434,75	1.020.799,79	1.065.950,42	921.487,75	474.319,92	529.088,48	528.756,70	675.536,53
	Contrapartida:	332,46	363,74	507,41	305,69	184,73	204,20	213,23	184,33	94,89	105,84	105,77	135,13
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**1.662.293,31**	**1.818.730,47**	**2.537.004,21**	**1.528.483,64**	**923.619,48**	**1.021.003,99**	**1.066.163,65**	**921.672,09**	**474.414,79**	**529.194,33**	**528.862,47**	**675.671,66**
Acumulado:	%:	9,98%	20,91%	36,14%	45,32%	50,87%	57,00%	63,40%	68,94%	71,79%	74,96%	78,14%	82,20%
	Repasse:	1.661.960,85	3.480.327,58	6.016.824,38	7.545.002,33	8.468.437,08	9.489.236,87	10.555.187,29	11.476.675,04	11.950.994,96	12.480.083,44	13.008.840,14	13.684.376,67
	Contrapartida:	332,46	696,20	1.203,61	1.509,30	1.694,03	1.898,23	2.111,46	2.295,79	2.390,68	2.496,52	2.602,29	2.737,42

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SEN	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SC

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	crosserviço da Administração Local:		**Investimento:**	**1.662.293,31**	**3.481.023,78**	**6.018.027,99**	**7.546.511,63**	**8.470.131,11**	**9.491.135,10**	**10.557.298,75**	**11.478.970,84**	**11.953.385,63**	**12.482.579,96**	**13.011.442,43**	**13.687.114,09**
	RAÇÃO LOCAL		Administração Local:	9,96%	20,86%	36,06%	45,27%	50,85%	**57,02%**	**63,46%**	**69,03%**	**71,87%**	**75,04%**	**78,21%**	**82,26%**
				%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global	%Adm>%Global

Verificar proporcionalidade da Administração Local

ANNE KAROLINE CARVALHO VIEIRA TORRES:03124737539
ND: C=BR, CN=ANNE KAROLINE CARVALHO VIEIRA TORRES:03124737539, O=ICP-Brasil, OU=RFB e-CPF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.05 10:16:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

Nossa Senhora do Socorro/SE
Local

segunda-feira, 15 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANNE KAROLINE CARVALHO VIEIRA
CREA/CAU: 03124737539
ART/RRT: SE20260519286

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SEN	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SC

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 10/27	14 11/27	15 12/27	16 01/28	17 02/28	18 03/28	19 04/28	20 05/28	21 06/28	22 07/28	23 08/28	24 09/28
1.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO**	**625.288,36**	% Período:	2,83%	2,88%	8,50%	2,57%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	525.684,91	% Período:	3,09%	3,15%	9,83%	1,67%								
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	88.003,45	% Período:	1,67%	1,67%	1,67%	1,69%								
1.3.	MOBILIZAÇÃO	5.800,00	% Período:												
1.4.	DESMOBILIZAÇÃO	5.800,00	% Período:				100,00%								
2.	**Execução de obras e serviços de engen**	**5.127.313,69**	% Período:												
2.1.	INFRAESTRUTURA- CANAL AV A30 E A	2.909.643,14	% Período:												
2.2.	INFRAESTRUTURA-CANAL AV A2 E AV	2.217.670,55	% Período:												
3.	**Urbanização Integrada Sobre a Área Co**	**8.250.842,40**	% Período:	5,78%	5,44%	14,21%	3,11%								
3.1.	URBANIZAÇÃO CANAL AV A30 E A31	3.749.385,71	% Período:	1,33%	2,76%	6,73%	4,83%								
3.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	348.533,81	% Período:												
3.1.2.	PAVIMENTAÇÃO	1.595.487,20	% Período:												
3.1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	136.595,32	% Período:												
3.1.4.	INSTALAÇÃO ELETRICA	406.691,33	% Período:			10,00%	10,00%								
3.1.5.	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	258.284,32	% Período:												
3.1.6.	PARQUE INFANTIL	223.730,46	% Período:												
3.1.7.	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	158.537,67	% Período:												
3.1.8.	PERGOLADO DE APOIO A ALAMEDA	39.813,41	% Período:												
3.1.9.	ESPAÇO MULTIUSO	26.582,55	% Período:												
3.1.10.	ACADEMIA	99.643,15	% Período:	50,00%											
3.1.11.	TOTEN	15.476,38	% Período:		100,00%										
3.1.12.	PÓRTICO	87.939,36	% Período:		100,00%										
3.1.13.	PAISAGISMO	251.485,60	% Período:			50,00%	50,00%								
3.1.14.	SERVIÇOS DIVERSOS	86.047,74	% Período:			100,00%									

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SEN	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SC

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 10/27	14 11/27	15 12/27	16 01/28	17 02/28	18 03/28	19 04/28	20 05/28	21 06/28	22 07/28	23 08/28	24 09/28
3.1.15.	SERVIÇOS FINAIS	14.537,41	% Período:				100,00%								
3.2.	URBANIZAÇÃO CANAL AV. A2 E AV. GIL	4.501.456,69	% Período:	9,49%	7,67%	20,44%	1,69%								
3.2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	277.938,21	% Período:												
3.2.2.	PAVIMENTAÇÃO	1.504.728,05	% Período:												
3.2.3.	DRENAGEM PLUVIAL	160.159,18	% Período:												
3.2.4.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	346.518,82	% Período:			10,00%	10,00%								
3.2.5.	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	223.411,70	% Período:												
3.2.6.	PARQUE INFANTIL	185.250,75	% Período:	50,00%											
3.2.7.	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	162.488,67	% Período:	50,00%											
3.2.8.	PERGOLADO DE APOIO A ALAMEDA	39.813,41	% Período:	100,00%											
3.2.9.	ACADEMIA	106.453,22	% Período:	100,00%											
3.2.10.	TOTEN	14.671,45	% Período:		100,00%										
3.2.11.	PÓRTICO	87.939,36	% Período:		100,00%										
3.2.12.	PAISAGISMO	200.592,20	% Período:		100,00%										
3.2.13.	SERVIÇOS DIVERSOS	82.546,70	% Período:			50,00%	50,00%								
3.2.14.	QUADRA SOCIETY	831.045,63	% Período:			100,00%									
3.2.15.	QUADRA 3X3	100.709,28	% Período:	25,00%	25,00%										
3.2.16.	PLAYGROUND PAC	130.381,57	% Período:	50,00%											
3.2.17.	AREA DE CONVIVENCIA PAC	33.676,54	% Período:	50,00%	50,00%										
3.2.18.	SERVIÇOS FINAIS	13.131,95	% Período:			100,00%									
4.	**Urbanização Integrada na Rotula do Ma**	**2.647.909,76**	% Período:	0,76%	2,21%	15,65%	0,41%								
4.1.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	74.703,83	% Período:												
4.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	211.347,67	% Período:												
4.3.	MOVIMENTO DE TERRA	151.828,42	% Período:												

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SEN	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SC

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 10/27	14 11/27	15 12/27	16 01/28	17 02/28	18 03/28	19 04/28	20 05/28	21 06/28	22 07/28	23 08/28	24 09/28
4.4.	PAVIMENTAÇÃO	782.311,14	% Período:												
4.4.1.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	319.090,14	% Período:												
4.4.2.	INTERTRAVADO	210.588,46	% Período:												
4.4.3.	PISO EMBORRACHADO	131.125,44	% Período:												
4.4.4.	MEIO FIO	121.507,10	% Período:												
4.5.	ACESSIBILIDADE	45.821,76	% Período:												
4.6.	ESTACIONAMENTO	251.871,21	% Período:												
4.7.	DRENAGEM	175.269,67	% Período:												
4.8.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	246.607,50	% Período:												
4.9.	PAISAGISMO	73.148,30	% Período:				15,00%								
4.10.	AREA DE CONVIVENCIA	611.310,30	% Período:	3,30%	9,56%	63,92%									
4.10.1.	BANCO OSTRA	46.591,41	% Período:												
4.10.2.	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	95.329,40	% Período:												
4.10.3.	PERGOLADO TIPO 1	161.173,08	% Período:			100,00%									
4.10.4.	PERGOLADO TIPO 2	40.364,37	% Período:	50,00%	50,00%										
4.10.5.	PARQUE INFANTIL	38.247,71	% Período:		100,00%										
4.10.5.1	MURETA	8.350,38	% Período:		100,00%										
4.10.5.2	BRINQUEDOS	29.897,33	% Período:		100,00%										
4.10.6.	DIVERSOS	229.604,33	% Período:			100,00%									
4.11.	SERVIÇOS FINAIS	23.689,96	% Período:			100,00%									

Total: R$ 16.651.354,21

		13 10/27	14 11/27	15 12/27	16 01/28	17 02/28	18 03/28	19 04/28	20 05/28	21 06/28	22 07/28	23 08/28	24 09/28
Período:	%:	3,09%	3,15%	9,85%	1,71%								
	Repasse:	514.956,78	524.987,95	1.639.846,31	283.856,23								
	Contrapartida:	103,01	105,02	328,04	56,78								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**515.059,80**	**525.092,96**	**1.640.174,34**	**283.913,02**								
Acumulado:	%:	85,29%	88,44%	98,29%	100,00%								
	Repasse:	14.199.333,45	14.724.321,40	16.364.167,71	16.648.023,94								
	Contrapartida:	2.840,43	2.945,45	3.273,49	3.330,27								

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1105389-58	989683	Prefeitura Municipal de Nossa Senhora	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SEN	REQUALIFICAÇÃO INTEGRADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SC

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 10/27	14 11/27	15 12/27	16 01/28	17 02/28	18 03/28	19 04/28	20 05/28	21 06/28	22 07/28	23 08/28	24 09/28
			Outros:	-	-	-	-								
	icrosserviço da Administração Local:		**Investimento:**	14.202.173,89	14.727.266,85	16.367.441,19	16.651.354,21								
	RAÇÃO LOCAL		Administração Local:	**85,35%**	**88,50%**	**98,33%**	100,00%								

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Nossa Senhora do Socorro/SE
Local

segunda-feira, 15 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANNE KAROLINE CARVALHO VIEIRA
CREA/CAU: 03124737539
ART/RRT: SE20260519286