CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA DE MINAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG

Valor: 188.117,34 Reias | **Data: 23/07/2026**

Prazo de Execução: 120 Dias

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
	REFORMA FARMACIA DE MINAS						
1	**Serviços preliminares**	0,81%	100,00%				100,00%
		R$ 1.518,86	R$ 1.518,86				R$ 1.518,86
2	**Demolições e Remoções**	0,60%	100,00%				100,00%
		R$ 1.132,99	R$ 1.132,99				R$ 1.132,99
3	**Revestimento de paredes e Pintura**	14,17%	50,00%	50,00%			100,00%
		R$ 26.651,33	R$ 13.325,67	R$ 13.325,67			R$ 26.651,33
4	**PISO**	3,80%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		R$ 7.154,88	R$ 0,00	R$ 3.577,44	R$ 3.577,44	R$ 0,00	R$ 7.154,88
5	**Cobertura**	6,03%		50,00%	50,00%		100,00%
		R$ 11.346,59	R$ 0,00	R$ 5.673,30	R$ 5.673,30		R$ 11.346,59
6	**Esquadria e porta de metal e madeira**	10,90%		50,00%	50,00%		100,00%
		R$ 20.509,82	R$ 0,00	R$ 10.254,91	R$ 10.254,91		R$ 20.509,82
7	**Instalação hidro -sanitária**	3,61%			100,00%	0,00%	100,00%
		R$ 6.781,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.781,79	R$ 0,00	R$ 6.781,79
8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	1,98%		30,00%	70,00%	0,00%	100,00%
		R$ 3.719,45	R$ 0,00	R$ 1.115,84	R$ 2.603,62	R$ 0,00	R$ 3.719,45
9	**PAISAGISMO**	1,40%				100,00%	100,00%
		R$ 2.634,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.634,53	R$ 2.634,53
10	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	0,64%				100,00%	100,00%
		R$ 1.207,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.207,67	R$ 1.207,67
	AMPLIAÇÃO DA FARMACIA DE MINAS						
1	**Demolições**	0,41%	100,00%				100,00%
		R$ 765,15	R$ 765,15				R$ 765,15
1	**Estrutura**	14,30%	25,00%	75,00%			100,00%
		R$ 26.898,07	R$ 6.724,52	R$ 20.173,55			R$ 26.898,07
1	**Alvenaria de Vedação**	24,24%	0,00%	25,00%	75,00%		100,00%
		R$ 45.595,61	R$ 0,00	R$ 11.398,90	R$ 34.196,71		R$ 45.595,61
1	**Pintura**	3,61%	0,00%		25,00%	75,00%	100,00%
		R$ 6.797,82	R$ 0,00		R$ 1.699,46	R$ 5.098,37	R$ 6.797,82
1	**Cobertura**	3,65%	0,00%		100,00%		100,00%
		R$ 6.863,90	R$ 0,00		R$ 6.863,90		R$ 6.863,90
1	**Piso**	4,08%	0,00%		100,00%		100,00%
		R$ 7.675,31	R$ 0,00		R$ 7.675,31		R$ 7.675,31
1	**Esquadria**	3,60%	0,00%			100,00%	100,00%
		R$ 6.768,81	R$ 0,00			R$ 6.768,81	R$ 6.768,81
1	**Intalações Eletricas**	2,18%	0,00%			100,00%	100,00%
		R$ 4.094,76	R$ 0,00			R$ 4.094,76	R$ 4.094,76
	TOTAL	**100,00%**	**12,47%**	**34,83%**	**42,17%**	**10,53%**	**100,00%**
		R$ 188.117,34	**R$ 23.467,18**	**R$ 65.519,60**	**R$ 79.326,42**	**R$ 19.804,14**	**R$ 188.117,34**

Engenheiro Responsável
Gerrard Tayon Ferreira Lopo
CREA: 289963 MG

Jair Cavalcante Barbosa
Prefeito Municipal