REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ISRAEL, NO POVOADO MOCAMBO, NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00105

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES CENTRO 270-SE
CNPJ : 13.100.102/0001-20

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**SERVIÇOS DE REFORMA**	14,24	173.495,60	100,00	173.495,60								
01.01	**SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA EXISTENTE**	100	173.495,60	100,00	173.495,60								
				100,00%									
02	**SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO**	75,76	922.893,64	1,33	12.250,48	12,14	112.003,14	6,85	63.213,05	28,95	267.206,07	36,46	336.516,46
02.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	1,33	12.250,48	1,33	12.250,48								
				100,00%									
02.02	**ALVENARIA**	13,71	126.426,06					6,85	63.213,05	6,86	63.213,01		
								50,00%		50,00%			
02.03	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	12,12	112.003,14			12,12	112.003,14						
						100,00%							
02.04	**COBERTURA**	16,85	155.332,77							8,42	77.666,42	8,43	77.666,35
										50,00%		50,00%	
02.05	**SISTEMA DE PISO**	36,08	333.085,61							9,02	83.271,42	18,05	166.542,83
										25,00%		50,00%	
02.06	**PINTURA**	5,61	51.727,18									2,80	25.863,61
												50,00%	
02.07	**ESQUADRIAS**	6,68	61.645,56									5,01	46.234,17
												75,00%	
02.08	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	4,95	45.691,18							3,71	34.268,41	1,24	11.422,77
										75,00%		25,00%	
02.09	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	1,89	17.573,54							0,95	8.786,81	0,94	8.786,73
										50,00%		50,00%	
02.10	**LOUÇAS E METAIS**	0,42	3.769,41										
02.11	**SERVIÇOS FINAIS**	0,36	3.388,71										
03	**PISCINA**	10	121.800,74	2,69	3.275,08	11,39	13.874,13	27,29	33.237,73	39,98	48.691,87	17,97	21.882,35
03.01	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**	25,47	31.023,33	2,69	3.275,08	11,39	13.874,13	11,39	13.874,12				
				10,56%		44,72%		44,72%					
03.02	**ALVENARIA**	2,86	3.493,47							2,86	3.493,47		
										100,00%			

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ISRAEL, NO POVOADO MOCAMBO, NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00105

BDI: 22,47%

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO
PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES CENTRO 270-SE
CNPJ : 13.100.102/0001-20

Ref : Agosto/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.03	**PINTURA**	5,31	6.471,19							5,31	6.471,19		
										100,00%			
03.04	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELETRICAS**	63,59	77.454,39					15,90	19.363,61	31,80	38.727,21	15,89	19.363,57
								25,00%		50,00%		25,00%	
03.05	**CASA DE BOMBAS/FILTROS**	2,77	3.358,36									2,07	2.518,78
												75,00%	
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	1.218.189,98	15,52	189.021,16	10,33	125.877,27	7,92	96.450,78	25,93	315.897,94	29,42	358.398,81
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	1.218.189,98	15,52	189.021,16	25,85	314.898,43	33,77	411.349,21	59,70	727.247,15	89,12	1.085.645,96

Documento assinado digitalmente
gov.br
PALOMA SANTOS NASCIMENTO MENEZES
Data: 17/11/2026 11:48:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br