ANEXO 8. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra.: Reforma de Praça - Setor 101 Maria Moura - Município de Vilhena - CNPJ: 04.092.706/0001-81
End.: Praça Municipal Setor 101, Maria Moura, Vilhena
Data: 10/04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	A ser Executado (dias)					TOTAL
		30	60	90	120	150	
PRAÇA - ST 23, PRAÇA - ST 17, PRAÇA MARIA MOURA							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$102.233,51					102.233,51
		100,00%					
2	CANTEIRO DE OBRAS	R$5.931,02	R$6.977,67	R$5.233,25	R$6.628,79	R$10.117,62	34.888,35
		17,00%	**20,00%**	**15,00%**	**19,00%**	**29,00%**	
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$9.694,89	R$10.772,10	R$8.079,08	R$9.964,19	R$15.350,24	53.860,50
		18,00%	**20,00%**	**15,00%**	**18,50%**	**28,50%**	
PRAÇA - ST 23							
4	MOVIMENTO DE TERRA	R$28.488,84	R$27.371,64				55.860,48
		51,00%	**49,00%**				
5	PAVIMENTAÇÃO		R$32.041,41	R$32.041,41	R$33.323,07	R$30.759,76	128.165,65
			25,00%	**25,00%**	**26,00%**	**24,00%**	
6	PINTURA					R$8.934,25	8.934,25
						100,00%	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R$47.232,43	R$31.488,29	R$45.658,01	R$33.062,70	157.441,43
			30,00%	**20,00%**	**29,00%**	**21,00%**	
8	DISPOSITIVOS DA PRAÇA		R$35.691,61		R$18.210,01	R$18.938,41	72.840,03
			49,00%		**25,00%**	**26,00%**	
9	PAISAGISMO				R$40.443,55	R$38.857,53	79.301,08
					51,00%	**49,00%**	
10	SERVIÇOS FINAIS					R$1.194,33	1.194,33
						100,00%	
PRAÇA - ST 17							
11	MOVIMENTO DE TERRA	R$12.902,19	R$12.396,22				25.298,41
		51,00%	**49,00%**				
12	PERGOLADO		R$19.593,24	R$11.755,94	R$7.837,29		39.186,47
			50,00%	**30,00%**	**20,00%**		
13	MURO DE DIVISA	R$61.605,68	R$29.776,08	R$11.294,38			102.676,14
		60,00%	**29,00%**	**11,00%**			
14	PAVIMENTAÇÃO		R$10.512,99	R$8.410,39	R$11.139,56	R$11.989,01	42.051,95
			25,00%	**20,00%**	**26,49%**	**28,51%**	
15	PINTURA			R$12.070,28	R$8.046,86	R$20.117,14	40.234,28
				30,00%	**20,00%**	**50,00%**	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS TÉCNOLÓGICOS		R$40.082,63	R$53.443,51	R$18.705,23	R$21.377,40	133.608,77
			30,00%	**40,00%**	**14,00%**	**16,00%**	
17	EQUIPAMENTO PÚBLICO - MOBILIÁRIO		R$26.864,87		R$13.432,43	R$13.432,43	53.729,73
			50,00%		**25,00%**	**25,00%**	
18	PAISAGISMO				R$13.205,74	R$13.744,75	26.950,49
					49,00%	**51,00%**	
19	SERVIÇOS FINAIS					R$2.883,82	2.883,82
						100,00%	
PRAÇA - MARIA MOURA							
20	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	R$2.917,80					2.917,80
		100,00%					
21	MOVIMENTO DE TERRA	R$3.819,70	R$3.669,91				7.489,61
		51,00%	**49,00%**				
22	PAVIMENTAÇÃO		R$5.641,47	R$13.163,42		R$8.059,24	26.864,13
			21,00%	**49,00%**		**30,00%**	
23	PINTURA			R$11.675,21	R$9.340,17	R$2.335,04	23.350,42
				50,00%	**40,00%**	**10,00%**	
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E APOIO TECNOLÓGICO		R$34.017,83	R$68.035,65	R$32.316,93	R$35.718,72	170.089,13
			20,00%	**40,00%**	**19,00%**	**21,00%**	
25	CERCADO DO PARQUINHO			R$15.172,46	R$4.791,30		19.963,76
				76,00%	**24,00%**		
26	DISPOSITIVOS DA PRAÇA			R$13.535,23	R$14.099,20	R$28.762,37	56.396,80
				24,00%	**25,00%**	**51,00%**	
27	PAISAGISMO					R$15.477,48	15.477,48
						100,00%	
28	SERVIÇOS FINAIS					R$2.061,00	2.061,00
						100,00%	
PR. TOTAL (R$) C/ BDI	**R$**	**227.593,63**	**342.642,10**	**295.398,50**	**287.142,33**	**333.173,24**	1.485.949,80
	%	**15,32%**	**23,06%**	**19,88%**	**19,32%**	**22,42%**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALLAN FERNANDO NASCIMENTO PAULINO LIRA
Data: 10/04/2026 16:51:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br